

Lepingu andmed / Klient

Klient
Aadress
Telefon

Paigaldusettevõte

Firma
Aadress
Telefon

Seade	Artikli kood / seerianumber
-------	-----------------------------

Õhujaotuse tüüp

 Zehnder InFloor Zehnder OnFloor Muud

Summuti on paigaldatud

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Kondensaadi äravoolu paigaldamine seadmest

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Ventilatsiooniseade paigaldatakse ruumi, mille temperatuur on vähemalt 7 ° C

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Juhtseade on ühendatud ja töökorras

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Välis- ja ventileeritavad õhukanalid on soojusisolatsiooniga

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Pinnasesoojusvaheti ventilatsiooni õhuvõtul

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Välisõhu eelsoojendus

<input type="checkbox"/> Zehnder ComfoFond-L	<input type="checkbox"/> Elektriline eelkütte kalorifeer	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Muu	<input type="checkbox"/> Puudub		

Kollektorid ligipääsetavad

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Sisse ja väljapuhke lõppelemendid

Sissepuhke <input type="checkbox"/> Disainvõre <input type="checkbox"/> Plafoon	Väljatõmme <input type="checkbox"/> Disainvõre <input type="checkbox"/> Plafoon	Märkus	Täidetud
--	--	--------	----------

Paigaldatud filtrid

<input type="checkbox"/> Sissepuhke (<input type="checkbox"/> G4 / <input type="checkbox"/> F7), Väljatõmme G4	<input type="checkbox"/> Väljatõmbe plafoonide tagused filtrid	Täidetud
<input type="checkbox"/> Maasoojusvaheti G4	<input type="checkbox"/> Muud	

Õhuvooluhulga seadistamine

Sissepuhke	m ³ /h	Väljatõmme	m ³ /h	Täidetud
------------	-------------------	------------	-------------------	----------

Majas puuküttega kamin/ pliit

<input type="checkbox"/> Jah	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Ei		

Siirdeõhu lahendus hoones

<input type="checkbox"/> Ventileeritavad lävepakud	Märkus	Täidetud
<input type="checkbox"/> Muud		

Üleantud seadme kasutusjuhend, antud juhised

Koht, kuupäev	Paigaldusettevõte	Klient
---------------	-------------------	--------

Ventilatsioonisüsteemi tellis Zehnderi volitatud hooldustehnik. Protokollis loetletud puudused ja lõpetamata tööd tuleb viivitamatult kõrvaldada. Ainult sel viisil on võimalik tagada süsteemi korrektne ja püsiv toimimine. Kaebuse korral on see protokoll tõend Zehnderi ventilatsioonisüsteemi õige projekteerimise ja kasutuselevõtu kohta. Hoidke seda protokollit hoolikalt.